

Утвержден Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам (заочная форма) от 27.04.2026 № ВМ-Пр-970

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	1,1500	2023	-	1,1600	1,1700	1,1800	1,1900	1,1900	1,2000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП, ГП, Указ 309	Процент	76,0000	2021	-	-	80,5600	80,8600	81,1600	81,4600	81,9600	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													

1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	1,1400	1,1400	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1600	1,1600	1,1600	1,1600	1,1700
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	58,2700	59,2000	60,0500	61,3600	63,6800	65,6800	67,8000	70,9800	77,3400	79,9700	80,0300	80,5600	

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	25,0000	2024	-	59,0000	94,0000	99,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
В рамках реализации мероприятия к концу 2027 года проведены работы по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в контуре зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и оборудованы средствами обучения и воспитания образовательных организаций Томской области.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое	Да

	выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ. Нарастающий итог													е перевору жение, приобре ние)	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													объекта недвижимого имущества	

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование. В Томской области в 2025-2027 году - строительство школы на 1100 мест по адресу: Томская обл, г.Томск, ул.Крячкова, 3.

1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2024	-	165,000 0	168,000 0	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------------	--------------	---	---	---	---	------------------------------------	-----

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Томской области, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов, а также закуплено и установлено оборудование по учебным предметам "Труд (Технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", "Физика", "Музыка" и "ИЗО".

1.4	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	-	Единица	6,0000	2024	-	35,0000	30,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	---	---	---------	--------	------	---	---------	---------	---	---	---	---	------------------------------------	----

Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищённости отремонтированных зданий общеобразовательных организаций Томской области, в соответствии с присвоенной категорией опасности на основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)о

1.5	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	-	Процент	100,0000	2024	-	100,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	---	---	---------	----------	------	---	----------	---	---	---	---	---	------------------------------------	----

На основании приказа Департамента образования Томской области от 28.02.2025 № 28П и соглашений, заключенных между Департаментом образования Томской области и Муниципальными образованиями, а также с областными учреждениями, подведомственными Департаменту образования Томской области, школьные команды образовательных организаций, в которых осуществлялся капитальный ремонт прошли обучение по повышению квалификации. Обучение направлено на адаптацию руководящих и педагогических работников к обновленной цифровой и материальной среде, а также освоению нового учебного оборудования, работу с современными цифровыми технологиями и организацию образовательного пространства для обеспечения качества обучения.

1.6	Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	-	Объект	0,0000	2026	-	-	-	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение построенного здания (по адресу г.Томск, ул.А. Крячкова, 3) для размещения общеобразовательной организации оборудования, предусмотренным проектной документацией (инженерное и технологическое оборудование).														
1.7	Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения	-	Объект	0,0000	2026	-	-	-	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ,	Нет

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	общеобразовательных организаций												услуг	
Оснащение построенного здания (по адресу: г.Томск, ул. А.Крячкова, 3) для размещения общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.11.2024 № 838 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций»														

1.3.1.1 .1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	26 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762,86
1.3.1.2 .	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	26 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762,86
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	0,00	87 334,96	114 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 844,46
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	87 334,96	114 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 844,46
1.4.1.1 .	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	78 247,76	107 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185 251,56
1.4.1.1 .1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	72 628,80	105 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 352,60
1.4.1.1 .1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	72 628,80	105 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 352,60
1.4.1.2 .	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	81 716,00	113 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 945,50

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	0,00	1 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,08
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,08
1.5.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	1 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,58
1.5.1.1	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	1 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,60
1.5.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	1 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,60
1.5.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	1 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,10
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием,	0,00	0,00	0,00	108 726,20	0,00	0,00	0,00	108 726,20

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	предусмотренным проектной документацией								
1.6.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	108 726,20	0,00	0,00	0,00	108 726,20
1.6.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	108 726,20	0,00	0,00	0,00	108 726,20
1.6.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	0,00	108 726,20	0,00	0,00	0,00	108 726,20
1.6.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	108 726,20	0,00	0,00	0,00	108 726,20
1.6.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	0,00	108 726,20	0,00	0,00	0,00	108 726,20
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.7.1.1 .1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	0,00	0,00	1 524,20	555,40	0,00	0,00	0,00	2 079,60
1.8.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	1 524,20	555,40	0,00	0,00	0,00	2 079,60
1.8.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	1 522,90	555,30	0,00	0,00	0,00	2 078,20
1.8.1.1 .1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	1 466,60	442,90	0,00	0,00	0,00	1 909,50
1.8.1.1 .1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	1 466,60	442,90	0,00	0,00	0,00	1 909,50
1.8.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	1 467,90	443,00	0,00	0,00	0,00	1 910,90
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.8.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "	0,00	0,00	494,50	590,90	665,20	810,00	810,00	1 481,50	1 522,90	1 522,90	1 522,90	1 522,90
ИТОГО:		0,00	1 501,74	144 033,59	625 253,50	1 048 191,43	1 698 084,65	2 194 206,51	2 618 980,49	3 001 651,26	3 292 350,21	3 610 443,18	3 900 969,04

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В рамках реализации мероприятия к концу 2027 года проведены работы по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в контуре зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и оборудованы средствами обучения и воспитания образовательных организаций Томской области.	Да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации проекта по объектам за I квартал 2025 года."	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	17	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга реализации проектов за 2024-2025 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации проекта по объектам за II квартал 2025 года. "	-	30.06.2025	16	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах промежуточного мониторинга реализации объектов за 2024-2025 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2025	17	19	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов заключенных для реализации проекта.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 9 месяцев 2025 года. "	-	01.09.2025	03	19	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе реализации проекта за 9 месяцев 2025 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта за 10 месяцев 2025 года. "	-	14.11.2025	03	20	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах мониторинга реализации проекта за 10 месяцев 2025 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	22.12.2025	19	21	Ассонов Д.Ю.	Отчет о исполнении медиаплана и плана по брендированию за 2025 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Проведен	-	26.12.2025	20	01	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации проекта за 2025 год."						мониторинга реализации проекта за 2025 г.		"Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о выполнении реализации мероприятия за 2025 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятия"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений на предоставление субсидии на реализацию мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 3 месяца"	-	21.04.2026	15	19	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 6 месяцев"	-	10.07.2026	17	20	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 9 месяцев"	-	12.10.2026	19	24	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	28.12.2026	20	01	Калинюк Ю.В.	Отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию	-	ГИИС электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о результатах реализации мероприятия и выполненных работ за 2026 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятия"	-	24.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами	16	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Реестр заключенных соглашений на предоставление субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			на реализацию мероприятия		
1.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2027	14	17	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 6 месяцев"	-	09.07.2027	16	18	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 9 месяцев"	-	11.10.2027	17	19	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	28.12.2027	18	01	Калинюк Ю.В.	Отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	19	Взаимосвязь с	Колмаков А.Б.	Отчет о результатах реализации мероприятия и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ за 2027 год		й бюджет"
1.2	Результат "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование. В Томской области в 2025-2027 году - строительство школы на 1100 мест по адресу: Томская обл, г.Томск, ул.Крячкова, 3.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	12	Ассонов Д.Ю.	Отчет о предоставлении земельного участка заказчику	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области "	-	25.03.2025	01	13	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. "	-	15.04.2025	12	14	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг о начале строительно-монтажных работ "	-	15.06.2025	13	15	Ассонов Д.Ю.	Отчет о ходе реализации проекта, начало строительно-монтажных работ.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ, хода реализации проекта за 9 месяцев 2025 года. "	-	01.09.2025	14	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительно-монтажных работ, хода реализации проекта за 10	-	14.11.2025	15	17	Ассонов Д.Ю.	Отчет о результатах мониторинга строительно-монтажных работ, хода реализации проекта за 10	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	месяцев 2025 года. "						месяцев 2025 года.		
1.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 2025 год,"	-	25.12.2025	16	10	Ассонов Д.Ю.	Отчет о реализации проекта за 2025 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, за 2 месяца реализации мероприятия в 2026 году %"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Колмаков А.Б.	Отчет о проведенном мониторинге строительномонтажных работ за 2 месяца реализации мероприятия в 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, за 4 месяца реализации мероприятия в 2026 году %"	-	12.05.2026	10	19	Колмаков А.Б.	Отчет о проведенном мониторинге строительномонтажных работ за 4 месяца реализации мероприятия в 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, за 6 месяцев реализации мероприятия в 2026 году %"	-	10.07.2026	18	20	Колмаков А.Б.	Отчет о проведенном мониторинге строительномонтажных работ за 6 месяцев реализации мероприятия в 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального	-	11.09.2026	19	21	Колмаков А.Б.	Отчет о проведенном мониторинге строительномонтажных работ за 6 месяцев реализации мероприятия в 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства, за 8 месяцев реализации мероприятия в 2026 году %"						монтажных работ за 8 месяцев реализации мероприятия в 2026		й бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, за 10 месяцев реализации мероприятия в 2026 году %"	-	11.11.2026	20	06	Колмаков А.Б.	Отчет о проведенном мониторинге строительно-монтажных работ за 10 месяцев реализации мероприятия в 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о ходе реализации мероприятия за 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Разрешение на ввод в эксплуатацию "	-	24.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Разрешение об вводе в эксплуатацию.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.2.15	Контрольная точка "Государственная регистрация на объект недвижимого имущества произведена "	-	05.05.2027	22	23	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Выписка о государственной регистрации/ выписка ЕГРН	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятия в 2027 г."	-	14.05.2027	11	24	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации мероприятия в 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятия в 2027 г."	-	23.07.2027	23	25	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации мероприятия в 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятия в 2027 г."	-	22.10.2027	24	09	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации мероприятия в 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятия в 2027 г."	-	30.12.2027	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации мероприятия в 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.20	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2028 г."	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	244	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2028 г."	-	19.05.2028	243	245	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2028 г."	-	14.07.2028	244	246	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2028 г."	-	15.09.2028	245	247	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2028 г."	-	17.11.2028	246	248	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа о проведенном мониторинге реализации проекта в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2028 г."	-	29.12.2028	247	Взаимосвязь с	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа о проведенном мониторинге	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	г."				иными результатами и контрольными точками отсутствует		реализации проекта в 2028 г.		й бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2029 г."	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	250	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.27	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2029 г."	-	18.05.2029	249	251	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2029 г."	-	13.07.2029	250	252	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.29	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2029 г."	-	14.09.2029	251	253	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	г."						проекта в 2029 г.		й бюджет"
1.2.30	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2029 г."	-	16.11.2029	252	254	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.31	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2029 г."	-	28.12.2029	253	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2029 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.32	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2030 г."	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	238	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.33	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2030 г."	-	17.05.2030	237	239	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	г."						проекта в 2030 г.		й бюджет"
1.2.34	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2030 г."	-	19.07.2030	238	240	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.35	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2030 г."	-	13.09.2030	239	241	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.36	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2030 г."	-	18.10.2030	240	242	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.37	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проекта в 2030 г."	-	30.12.2030	241	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации проекта в 2030 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Калинюк Ю.В.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Томской области, реализующих программы общего	Нет	Подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов, а также закуплено и установлено оборудование по учебным предметам "Труд (Технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", "Физика", "Музыка" и "ИЗО".		
1.3.1	Контрольная точка "Утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется обеспечить оснащение предметных кабинетов"	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Калинюк Ю.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ федеральному оператору о представлении перечня общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области "	-	28.03.2025	11	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по достижению результата "	-	28.03.2025	07	09	Калинюк Ю.В.	Распоряжение РОИВ федеральному оператору об утверждении плана реализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	01.04.2025	11	05	Калинюк Ю.В.	Исходящее письмо Письмо о направлении инфраструктурного листа по реализации мероприятия в Министерство просвещения Российской Федерации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 6 месяцев. "	-	01.07.2025	11	06	Калинюк Ю.В.	Отчет о ходе реализации проекта (информационно-аналитический отчет).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Представлен реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)""	-	25.09.2025	05	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта"	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Калинюк Ю.В.	Отчет об итогах реализации проекта за 2025 год. (Информационно-аналитический отчет).	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по оснащению предметных кабинетов в 2026 г. ""	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Распоряжение Департамента образования Томской области «О реализации комплекса мер (дорожной карты) по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций для реализации образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Изобразительное искусство», «Музыка» в 2026 году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется обеспечить	-	23.03.2026	05	08	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области «Об утверждении перечня	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оснащение предметных кабинетов"						общеобразовательных организаций, участвующих в 2026 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Изобразительное искусство», «Музыка»		
1.3.10	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"	-	17.06.2026	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист по закупке средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций для реализации образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Изобразительное искусство», «Музыка» в 2026 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта за 6 месяцев."	-	10.07.2026	08	10	Калинюк Ю.В.	Отчет об итогах реализации мероприятия за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Представлен реестр документов,	-	15.10.2026	09	06	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр документов,	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам "Физика", "Изобразительное искусство", "Музыка" в 2026 году"						подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг		й бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области"	-	23.10.2026	10	11	Калинюк Ю.В.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01 октября 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 2026 год."	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет об итогах реализации мероприятия за 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Матвеев Д.М.	Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций Томской	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		области, в соответствии с присвоенной категорией опасности на основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)о		
1.4.1	Контрольная точка "Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям"	-	24.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	02.04.2025	10	12	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципального образования"	-	28.04.2025	11	13	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Постановление Администрации Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	09.06.2025	12	14	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Письмо муниципального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	07.07.2025	13	15	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	14	Взаимосвязь с иными	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий "	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций/государственных общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Определена потребность в реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта"	-	15.05.2026	11	15	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Потребность в реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта в 2026 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Мониторинг по реализации мероприятий по	-	10.07.2026	14	16	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге реализации	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	антитеррористической защите объектов капитального ремонта за 1 полугодие 2026 года"						мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта за 1 полугодие 2026 года"		й бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.10.2026	15	17	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов) по реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятия в 2026 г."	-	20.11.2026	16	13	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия в 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2026	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Повышение квалификации школьных команд	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Калинюк Ю.В.	На основании приказа Департамента образования	Да	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Томской области от 28.02.2025 № 28П и соглашений, заключенных между Департаментом образования Томской области и Муниципальными образованиями, а также с областными учреждениями, подведомственными Департаменту образования Томской области, школьные команды образовательных организаций, в которых осуществлялся капитальный ремонт прошли обучение по повышению квалификации. Обучение направлено на адаптацию руководящих и педагогических работников к обновленной цифровой и материальной среде, а также освоению нового учебного оборудования, работу с современными цифровыми технологиями и организацию образовательного пространства для		й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	07.07.2025	10	12	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Оснащение построенного здания (по адресу г.Томск, ул.А. Крячкова, 3) для размещения общеобразовательной организации оборудования, предусмотренным проектной документацией (инженерное и технологическое оборудование)	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление субсидии на оснащение зданий для размещения"	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами	06	Калинюк Ю.В.	Соглашение на предоставление субсидии на оснащение зданий для размещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией "			атами и контрольными точками отсутствует			общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией		
1.6.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года"	-	19.04.2027	05	07	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 2 квартала 2027 года"	-	19.07.2027	06	08	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 2 квартала 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 3 квартала 2027 года"	-	18.10.2027	07	09	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 3 квартала 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.11.2027	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов) по реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Проведен	-	30.12.2027	09	Взаимо	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации мероприятия за 2027 г."				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		мониторинге реализации мероприятия за 2027 г.		"Электронный бюджет"
1.7	Результат "Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Оснащение построенного здания (по адресу: г.Томск, ул. А.Крячкова, 3) для размещения общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.11.2024 № 838 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций»		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление	-	19.03.2027	Взаимосвязь с	06	Калинюк Ю.В.	Соглашение на предоставление субсидии	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			на оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией		й бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года"	-	12.07.2027	05	07	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 2 квартала 2027 года"	-	20.07.2027	06	08	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 2 квартала 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 3 квартала 2027 года"	-	18.10.2027	07	09	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 3 квартала 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.11.2027	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов) по реализации мероприятий по антитеррористической защите объектов капитального ремонт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 2027 г."	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	На основании приказа Департамента образования Томской области от 28.02.2025 № 28П и соглашений, заключенных между Департаментом образования Томской области и Муниципальными образованиями, а также с областными учреждениями, подведомственными Департаменту образования Томской области, школьные команды образовательных организаций, в которых осуществлялся капитальный ремонт	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Обучение направлено на адаптацию руководящих и педагогических работников к обновленной цифровой и материальной среде, а также освоению нового учебного оборудования, работу с современными цифровыми технологиями и организацию образовательного пространства для обеспечения качества обучения.		
1.8.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидии на повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.2	Контрольная точка "Сформирована потребность в повышении квалификации школьных команд общеобразовательных"	-	17.04.2026	13	15	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Потребность в повышении квалификации школьных команд общеобразовательных	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "						организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт		
1.8.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2026 года"	-	10.07.2026	14	16	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 1 полугодие 2026 года	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.4	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	09.10.2026	15	17	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов) на повышении квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.5	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2026	16	18	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.6	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации мероприятия за 2026 г."	-	30.12.2026	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации мероприятия за 2026 г.	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.8.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт"	-	23.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр соглашений о предоставлении субсидии на повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.8	Контрольная точка "Сформирована потребность в повышении квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт"	-	16.04.2027	19	21	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Потребность в повышении квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2026 года "	-	09.07.2027	20	22	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге реализации мероприятия за 1 полугодие 2026 года	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.10	Контрольная точка "Заключены договора (контракты) на закупку товаров, работ, услуг"	-	13.10.2027	21	23	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров (контрактов) на	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повышении квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт		
1.8.11	Контрольная точка "Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2027	22	24	Матвеев Д.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС Электронный бюджет
1.8.12	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации мероприятия за 2027 г."	-	30.12.2027	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге хода реализации мероприятия за 2027 г.	-	ГИИС Электронный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Томская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	25	2024	-	59,00	94,00	99,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	25	2024	-	56,00	84,00	89,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.4.	<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	3,00	3,00	-	-	-
1.1.5.	<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.6.	<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	1	2024	-	5,00	7,00	8,00	-	-	-
1.1.7.	<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	2,00	-	-	-
1.1.8.	<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	2	2024	-	4,00	8,00	8,00	-	-	-
1.1.9.	<i>Молчановский муниципальный</i>	Единица	1	2024	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>										
1.1.10.	<i>Кривошеинский муниципальный район</i>	Единица	1	2024	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-
1.1.11.	<i>Колпашевский муниципальный район</i>	Единица	1	2024	-	3,00	3,00	3,00	-	-	-
1.1.12.	<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	4,00	4,00	-	-	-
1.1.13.	<i>Парабельский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	3,00	3,00	-	-	-
1.1.14.	<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	2	2024	-	4,00	4,00	4,00	-	-	-
1.1.15.	<i>Каргасокский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	3,00	-	-	-
1.1.16.	<i>Бакчарский муниципальный район</i>	Единица	2	2024	-	2,00	3,00	3,00	-	-	-
1.1.17.	<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	2,00	-	-	-
1.1.18.	<i>Город Кедровый</i>	Единица	1	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.19.	<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	5	2024	-	5,00	6,00	6,00	-	-	-
1.1.20.	<i>город Томск</i>	Единица	8	2024	-	20,00	25,00	25,00	-	-	-
1.1.21.	<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	1	2024	-	2,00	4,00	4,00	-	-	-
1.1.22.	<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2024	-	2,00	3,00	3,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>соответствии с паспортом регионального проекта)</i>										
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.3.	<i>город Томск</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций"										
1.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	6	2024	-	35,00	30,00	-	-	-	-
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	4	2024	-	30,00	28,00	-	-	-	-
1.3.3.	<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.4.	<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	1,00	-	-	-	-
1.3.5.	<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.6.	<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	4,00	3,00	-	-	-	-
1.3.7.	<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	-	-	-	-
1.3.8.	<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	3,00	-	-	-	-
1.3.9.	<i>Парабельский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	1,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.10.	<i>Колпашевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	-	-	-	-	-
1.3.11.	<i>Кривошеинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.3.12.	<i>Каргасокский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	-	-	-	-
1.3.13.	<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	3,00	-	-	-	-
1.3.14.	<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	2,00	-	-	-	-	-
1.3.15.	<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	1	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.16.	<i>город Томск</i>	Единица	1	2024	-	10,00	5,00	-	-	-	-
1.3.17.	<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2024	-	2,00	1,00	-	-	-	-
1.3.18.	<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.19.	<i>Бакчарский муниципальный район</i>	Единица	2	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.3.20.	<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.4.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "										
1.4.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Процент	100	2024	-	100,00	-	-	-	-	-
1.4.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Процент	700	2024	-	339,43	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3.	<i>Томский муниципальный район</i>	Процент	100	2024	-	200,00	-	-	-	-	-
1.4.4.	<i>Первомайский муниципальный район</i>	Процент	100	2024	-	620,00	-	-	-	-	-
1.4.5.	<i>Колпашевский муниципальный район</i>	Процент	100	2024	-	380,00	-	-	-	-	-
1.4.6.	<i>ЗАТО Северск</i>	Процент	100	2024	-	660,00	-	-	-	-	-
1.4.7.	<i>город Томск</i>	Процент	100	2024	-	136,00	-	-	-	-	-
1.4.8.	<i>город Стрежевой</i>	Процент	100	2024	-	113,00	-	-	-	-	-
1.4.9.	<i>Зырянский муниципальный район</i>	Процент	100	2024	-	267,00	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт "										
1.5.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2025	-	-	27,00	5,00	-	-	-
1.5.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2025	-	-	25,00	4,00	-	-	-
1.5.3.	<i>Кривошеинский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.4.	<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	3,00	1,00	-	-	-
1.5.5.	<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.6.	<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	3,00	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>										
1.5.7.	<i>Парабельский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.8.	<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.9.	<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	3,00	-	-	-	-
1.5.10.	<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	-	1,00	-	-	-
1.5.11.	<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0	2025	-	-	2,00	-	-	-	-
1.5.12.	<i>город Томск</i>	Единица	0	2025	-	-	3,00	-	-	-	-
1.5.13.	<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.14.	<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.5.15.	<i>Бакчарский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.16.	<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.17.	<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.5.18.	<i>Каргасокский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	1,00	-	-	-
1.5.19.	<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Все лучшее детям (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	5.00	5.00	10.00
2	Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	5.00	5.00	10.00
3	Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	5.00	5.00	10.00
4	Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт	5.00	5.00	10.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
5	Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	5.00	5.00	10.00
6	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	10.00	10.00	20.00
7	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	10.00	10.00	20.00
8	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	5.00	5.00	10.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	50.00	50.00	100.00